

2026 年 5 月出厂及管网测压点压力公告

水厂	出厂平均压力值 (Mpa)	出厂压力合格率 (%)	管网测压点	管网平均压力值 (Mpa)	管网压力合格率 (%)
利民路水厂一期	0.292	100	鸠江区政府	0.267	100
利民路水厂二期	0.296	100	经济开发区	0.249	100
杨家门水厂	0.307	100	中央城	0.267	100
三山水厂	0.311	100	沐春园	0.264	99.77
/	/	/	华衍水务	0.254	100
/	/	/	步行街	0.251	100
/	/	/	南翔车都	0.253	100
/	/	/	工程大学	0.256	100
/	/	/	繁北工业园	0.301	100
/	/	/	鹏发小区	0.239	100

按照国家、行业等相关标准规范规定，管网末梢压力不应低于 0.14Mpa。